

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“

2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი



ООО «Батумский нефтяной терминал»

График ревизии и испытания предохранительных клапанов высокого давления на 2026 год

Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия: 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

დამტკიცებულია

Утвержден

შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალი»-ს

გენერალური დირექტორის

2025 წლის 22 დეკემბრის № 115/ა ბრძანებით

приказом Генерального директора

ООО «Батумский нефтяной терминал»

№ 115 от 22 декабря 2025 года

2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების რევიზიის და
გამოცდის გრაფიკი

График ревизии и испытания предохранительных клапанов
высокого давления на 2026 год

შეიმუშავა / Разработал:

საკალიბრო ლაბორატორიის უფროსი
Начальник калибровочной лаборатории

ვასაძე ელეონორა
Васадзе Элеонора

შეთანხმებულია / Согласовано:

მმართველი დირექტორი საწარმოო და საოპერაციო საქმიანობის
საკითხებში
Управляющий директор по производству и операционной
деятельности

კენჯეაჰმეტოვ სერიკ

Кенжеахметов Серик Есимович

მთავარი ინჟინერი
Главный инженер

ურუშაძე ნუგზარ

Урушадзе Нугзар Нодарович

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“
2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების
რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი



ООО «Батумский нефтяной терминал»
График ревизии и испытания предохранительных
клапанов высокого давления на 2026 год

Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი

№	სარქველის ტიპი და ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა	დარქველის დაყენების ადგილი	რევიზიის/გამოცდის პერიოდულობა	რევიზიის/გამოცდის აზოდის ბოლო	რევიზიის/გამოცდის შემდგომი	რევიზიის/გამოცდის ჩატარების ადგილი
1	სარქველის ტიპი: СПК 4Р-40 დამეტრი პირობითი(Ду): 100 მმ წნევა პირობითი(Ру): 40 კგმ/სმ ² გახსნის წნევა (Рср): 18,4 კგმ/სმ ² წნევა სამუშაო (Рраб): 16 კგმ/სმ ²	40	აირის მიღებისა და გადატვირთვის სადგური (სარეზუარო პარკი #1)	6 თვე	08.2025	02.2026 08.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
2	სარქველის ტიპი: СПК 4Р-40 დამეტრი პირობითი(Ду): 100 მმ წნევა პირობითი(Ру): 40 კგმ/სმ ² გახსნის წნევა (Рср): 18,4 კგმ/სმ ² წნევა სამუშაო (Рраб): 16 კგმ/სმ ²	40	აირის მიღებისა და გადატვირთვის სადგური (სარეზუარო პარკი #2)	6 თვე	09.2025	03.2026 09.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
3	სარქველის ტიპი: СПК 4Р-40 დამეტრი პირობითი(Ду): 100 მმ წნევა პირობითი(Ру): 40 კგმ/სმ ² გახსნის წნევა (Рср): 18,4 კგმ/სმ ² წნევა სამუშაო (Рраб): 16 კგმ/სმ ²	24	აირის მიღებისა და გადატვირთვის სადგური (სარეზუარო პარკი #3)	6 თვე	10.2025	04.2026 10.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
4	სარქველის ტიპი: СПК 4Р-40 დამეტრი პირობითი(Ду): 50 მმ წნევა პირობითი(Ру): 16 კგმ/სმ ² გახსნის წნევა (Рср): 10,4 კგმ/სმ ² წნევა სამუშაო (Рраб): 8 კგმ/სმ ²	14	მაბლოკირებული მილსადენები გამწმენდი ნაგებობების ტერიტორიაზე	12 თვე	07.2025	07.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
5	სარქველის ტიპი: СПК 80-16 დამეტრი პირობითი(Ду): 80 მმ წნევა პირობითი(Ру): 16 კგმ/სმ ² გახსნის წნევა (Рср): 10,4 კგმ/სმ ²	4	მუქი ნავთობპროდუქტების მიღებისა და გადატვირთვის საამქრო	12 თვე	07.2025	07.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“
 2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების
 რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი



ООО «Батумский нефтяной терминал»
 График ревизии и испытания предохранительных
 клапанов высокого давления на 2026 год

Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия: 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი

№	სარქველის ტიპი და ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა	დარქველის დაყენების ადგილი	რევიზიის/გამოცდის პერიოდულობა	რევიზიის/გამოცდის ბოლო	რევიზიის/გამოცდის შემდგომი	რევიზიის/გამოცდის ჩატარების ადგილი
	წნევა სამუშაო (P _{раб}):	8 კგმ/სმ ²					
6	სარქველის ტიპი:	СППК 50-40	10	თბოწყალმომარაგების საამქრო	12 თვე	11.2025	11.2026
	დიამეტრი პირობითი (D _y):	50 მმ					შპს "საზღვაო ტექსერვისი"
	წნევა პირობითი (P _y):	40 კგმ/სმ ²					
	გახსნის წნევა (P _{ср}):	11,1 კგმ/სმ ²					
	წნევა სამუშაო (P _{раб}):	10 კგმ/სმ ²					
7	სარქველის ტიპი:	СППК 25-40	35	აირის მიღებისა და გადატვირთვის სადგური (მილსადენები და სოკომპრესორი)	12 თვე	12.2025	12.2026
	დიამეტრი პირობითი (D _y):	25 მმ					შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
	წნევა პირობითი (P _y):	40 კგმ/სმ ²					
	გახსნის წნევა (P _{ср}):	18,4 კგმ/სმ ²					
	წნევა სამუშაო (P _{раб}):	16 კგმ/სმ ²					
8	სარქველის ტიპი:		84	მუქი ნავთობპროდუქტების მიღებისა და გადატვირთვის საამქრო (ესტაკადა # 2)	12 თვე	06.2026	შპს "ტექნიკური უსაფრთხოება"
	დიამეტრი პირობითი (D _y):	15					

შეადგინა: საკალიბრო ლაბორატორიის უფროსი

1. *ბაქ* /

ელეონორა ვასაძე



Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия: 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

График ревизии и испытания предохранительных клапанов высокого давления на 2026 год

№	Тип клапана и технические характеристики		Кол-во (шт.)	Место установки клапана	Периодичность ревизии/испытания	Дата последней ревизии/испытания	Дата следующей ревизии/испытания	Место проведения ревизии и/испытания
1	Тип клапана:	СППК 4Р-40	40	Станция приема и перевалки СУГ (резервуарный парк № 1)	6 месяцев	08.2025	02.2026 08.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 100 мм Давление условное (Ру): 40 кгс/см ² Давление срабатывания (Рср): 18,4 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 16 кгс/см ²								
2	Тип клапана:	СППК 4Р-40	40	Станция приема и перевалки СУГ (резервуарный парк № 2)	6 месяцев	09.2025	03.2026 09.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 100 мм Давление условное (Ру): 40 кгс/см ² Давление срабатывания (Рср): 18,4 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 16 кгс/см ²								
3	Тип клапана:	СППК 4Р-40	24	Станция приема и перевалки СУГ (резервуарный парк № 3 и резервуар на территории очистных сооружений)	6 месяцев	10.2025	04.2026 10.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 100 мм Давление условное (Ру): 40 кгс/см ² Давление срабатывания (Рср): 18,4 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 16 кгс/см ²								
4	Тип клапана:	СППК 50-16	15	Блокировочные трубопроводы на территории очистных сооружений	12 месяцев	07.2025	07.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 50 мм Давление условное (Ру): 16 кгс/см ² Давление срабатывания (Рср): 10,4 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 8 кгс/см ²								

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“
 2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველები
 რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი



ООО «Батумский нефтяной терминал»
 График ревизии и испытания предохранительных
 клапанов высокого давления на 2026 год

Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия: 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

График ревизии и испытания предохранительных клапанов высокого давления на 2026 год

№	Тип клапана и технические характеристики		Кол-во (шт.)	Место установки клапана	Периодичность ревизии/испытания	Дата последней ревизии/исп ытания	Дата следующей ревизии/исп ытания	Место проведения ревизии и/испытания
5	Тип клапана:	СППК 80-16	4	Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов	12 месяцев	07.2025	07.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 80 мм Давление условное (Ру): 16 кгс/см ² Давление срабатывания(Рср): 10,4 кгс/см ²								
6	Тип клапана:	СППК 50-40	10	Цех тепловодоснабжения	12 месяцев	11.2025	11.2026	ООО «Мортехсервис»
Условный проход (Ду): 50 мм Давление условное (Ру): 40 кгс/см ² Давление срабатывания(Рср): 11,1 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 10 кгс/см ²								
7	Тип клапана:	СППК 25-40	35	Станция приема и перевалки СУГ (трубопроводы и компрессорная)	12 месяцев	12.2025	12.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 25 мм Давление условное (Ру): 40 кгс/см ² Давление срабатывания(Рср): 18,4 кгс/см ² Давление рабочее (Рраб): 16 кгс/см ²								
	Тип клапана:		84	Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов (эстакада № 2)	12 месяцев		06.2026	ООО «Техническая безопасность»
Условный проход (Ду): 15 мм								

Разработал:

Начальник калибровочной лаборатории

.....
Васадзе

Элеонора Васадзе

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“
2026 წლის მაღალი წნევის დამცავი სარქველების
რევიზიის და გამოცდის გრაფიკი



ООО «Батумский нефтяной терминал»
График ревизии и испытания предохранительных
клапанов высокого давления на 2026 год

Документ №: BOT-IMS2.D02-005 | Ревизия: 4 | В силе с: 01.01.2021 | Дата ревизии: 01.12.2025 (приказ № 115/А от 22.12.2025)

Конец документа

График ревизии и испытания предохранительных клапанов высокого давления на 2026 год

№ документа	BOT-IMS2.D02-005
Ревизия	4
Количество страниц	6